

MISSIONE	COMPONENTE	INVESTIMENTO	BANDO	PROGETTO	DATA PARTECIPAZIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO RICHIESTO	PROVVEDIMENTI MINISTERIALI	STATO ATTUALE	CRONOPROGRAMMA SCADENZE DA PNRR		CUP
MISSIONE 1	COMPONENTE 3	INVESTIMENTO 1.3	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI E NEL CINEMA, PUBBLICI E PRIVATI	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO ROSSETTI	18/03/2022	248000 MINISTERO + 6200 COMUNE totale importo finanziamento di € 310.000	AMMESSO A FINANZIAMENTO	CANTIERE INIZIATO	INIZIO ENTRO E NON OLTRE	31 Dicembre 2022	I33I22000110002
									FINE LAVORI CON CSE E COLLAUDO	31 Dicembre 2025	
									FINE LAVORI DA CRONOPROGRAMMA	31 Dicembre 2023	
MISSIONE 2	COMPONENTE 3	INVESTIMENTO 1.1	COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MADONNA DELL'ASILO	07/02/2022	3.300.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	IN ATTESA ESITO CONCORSO DI PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA con validazione entro	10 Luglio 2023	I31B22000320006
									AGGIUDICAZIONE entro	20 Settembre 2023	
									AVVIO LAVORI entro	31 Marzo 2024	
									FINE LAVORI entro	31 Marzo 2026	
									COLLAUDO entro	30 Giugno 2026	
MISSIONE 4	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.1	PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "ANIELLO POLSI"	25/02/2022	1.930.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	AGGIUDICAZIONE ENTRO	31 Maggio 2023	I35E2200010006
									AVVIO LAVORI	30 Novembre 2023	
									FINE LAVORI con verbale	31 Dicembre 2025	
									COLLAUDO	30 Giugno 2026	
MISSIONE 4	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.2	PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA S.LUCIA IN VIA DELLA LIBERTA'	28/02/2022	260.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	ATTESA RISPOSTA DEL MINISTERO PER RICHIESTA ULTERIORI SOMME X REVISIONE PREZZI + PARERI ENTI	AGGIUDICAZIONE ENTRO	31 Agosto 2023	I35E22000030006
									AVVIO LAVORI con verbale	30 Novembre 2023	
									FINE LAVORI con verbale	31 Dicembre 2025	
									COLLAUDO entro	30 Giugno 2026	
MISSIONE 5	COMPONENTE 2	INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1	"RIGENERAZIONE URBANA"	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLA CORTE E DELLE FACCIATE DEL PALAZZO D'AVALOS	01/06/2021	800.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONTRATTO di AFFIDAMENTO LAVORI entro	30 Luglio 2023	I33D21000740001
									FINE LAVORI CON CSE E COLLAUDO	31 Marzo 2026	
MISSIONE 5	COMPONENTE 2	INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1	"RIGENERAZIONE URBANA"	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO CARLO DELLA PENNA	01/06/2021	3.160.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	IN FASE DI PFTE	CONTRATTO di AFFIDAMENTO LAVORI entro	30 Luglio 2023	I38I21000360001
									FINE LAVORI CON CSE E COLLAUDO	31 Marzo 2026	
MISSIONE 5	COMPONENTE 3	INVESTIMENTO 1.1.1	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA NAUMACHIA 47	14/06/2021	2.300.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	IN ATTESA DI STIPULA ATTO D'OBBLIGO	STIPULA ATTO D'OBBLIGO ENTRO	31 Dicembre 2022	I38H22000270006
									FINE LAVORI CON CSE E COLLAUDO	30 Giugno 2025	